

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

## RELATÓRIO DE OBRAS

<b>DADOS</b>	<b>INFORMAÇÕES</b>		
CONTRATO	006/2023	043/2022	061/2022
LICITAÇÃO	TP 05/2022		
OBRA	CONSTRUÇÃO	CONSTRUÇÃO	CONSTRUÇÃO
TIPO	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	PAVIMENTAÇÃO E DRANAGEM DE DIVERSAS RUAS	HABITACIONAI EM 300 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL
R\$ VALOR	R\$ 622.499,96	R\$ 15.319.735,03	R\$ 4.170.821,21
ETAPAS	06 MESES	24 MESES	12 MESES
INICIO DE OBRA	01/03/2023	15/06/2022	14/09/2022
STATUS	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
CONCLUSÃO	29/08/2023	05/07/2024	14/09/2023
CONTRATADA	RNS CONSTRUÇÕES	FP CONSTRUÇÕES LTDA	ENENGI - EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES O EIRELI-EPP
CNPJ	16.970.437/0001-98	41.160.680/0001-98	10.823.219/44
ENG. FISCAL	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	MARCOS GOES DA SILVA	MARCOS GOES DA SILVA
ENG. EXECUÇÃO	RHEOSTATO EWERTON FERNANDES BARRETTO	MARGARETH FREIRE PEIXOTO	MARCOS ANTONIO COSTA BUARQUE DE HOLANDA
R\$ EXECUTADO	R\$ 395.888,29	R\$ 6.891.886,86	R\$ 885.274,38
EVOLUÇÃO DE OBRA	79%	48%	17%
OBRA PARALISADA, MOTIVO, PROVIDÊNCIAS			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

## RELATÓRIO DE OBRAS

CONTRATO	070/2022	009/2023	
LICITAÇÃO	TP 03/2022		
OBRA	CONSTRUÇÃO	CONSTRUÇÃO	
TIPO	DRENAGEM DE RUAS	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS	
R\$ VALOR	R\$ 1.649.329,72	R\$ 6.461.378,20	
ETAPAS	08 MESES	12 MESES	
INICIO DE OBRA	25/10/2022	13/04/2023	
STATUS	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	
CONCLUSÃO	25/10/2023	13/04/2024	
CONTRATADA	FP CONTRUÇÕES LTDA	ALIANÇA CONTRUÇÕES LTDA	
CNPJ	41.160.680/0001-98	09.006.964/0001-07	
ENG. FISCAL	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	WENDEL SILVA	
ENG. EXECUÇÃO	MARGARETH FREIRE PEIXOTO	LEANDRO EDMUNDO COSTA ESEQUIEL	
R\$ EXECUTADO	R\$ 1.398.895,61	R\$ 466.055,07	
EVOLUÇÃO DE OBRA	47%	8%	
OBRA PARALISADA, MOTIVO, PROVIDÊNCIAS			